



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Despacho Viceministerial de
Desarrollo De Agricultura Familiar
e Infraestructura Agraria Y Riego

Unidad Ejecutora 036-
001634 "Fondo Sierra
Azul"

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Lima, 17 de febrero de 2025

OFICIO Nro 0331-2025-MIDAGRI-DVDAFIR/UEFSA

Señor
RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director
MIDAGRI
Presente.

Asunto : Reporte de Seguimiento Anual 2024 de Planes Institucionales (PEI – POI) del Pliego 013: MIDAGRI

Referencia : a) Oficio Múltiple N° 0007-2025-MIDAGRI-SG/OGPP
b) Informe N° 365-2025- MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OPPS

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez en atención al asunto de la referencia a), mediante el cual la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicita el Reporte de Seguimiento Anual 2024 del Plan Operativo Institucional – POI y el Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2027, Modificado del Pliego 013: MIDAGRI.

Al respecto, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento de mi representada mediante el documento de la referencia b), adjunta al presente el texto del Anexo 7: Contenido de Reporte de Seguimiento Anual 2024 del Plan Operativo Institucional – POI, que incluye el Reporte de Seguimiento Anual 2024 del POI, generado del Aplicativo CEPLAN v.01. Asimismo, en el enlace indicado en la referencia a), se han registrado las metas físicas ejecutadas durante el año 2024, en las Acciones Estratégicas Institucionales – AEI de competencia de la UEFSA.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

 Firmado digitalmente por SARDI
CORAL Luis Alfonso FAU
20600943996 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2025 18:59:49 -05:00

Documento firmado digitalmente
LUIS ALFONZO SARDI CORAL
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA

Lasc/Pkcr

CUT N°: 02379-2025-MIDAGRI



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final el D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://sisgedconsultaexterna.midagri.gob.pe/> ingresando el código KLMN9OCDHJ y el número de documento.



Jirón Cahui de 805
Jesús María – Lima, Perú
T:(511) 209-8600
<https://www.gob.pe/midagri>



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL

**PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL – POI 2024**



ANEXO 7
CONTENIDO DEL REPORTE DE SEGUIMIENTO
(Para las Unidades Ejecutoras y Centros de Costos)
(Contenido mínimo)

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN.....	2
II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS	3
III. ALERTAS TEMPRANAS	10
IV. CONCLUSIONES	13
V. RECOMENDACIONES	14
VI. ANEXOS.....	14

ANEXO 7

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL - POI 2024

I. PRESENTACIÓN

La Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA, en el marco de la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobada por RPCD N° 0056-2024-CEPLAN/PCD, ha elaborado el presente Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional – POI 2024, en cuyo contenido se reflejan los resultados obtenidos al cierre del año, mediante la ejecución de actividades operativas tanto de actividades (acciones comunes) como de inversiones IOARR de siembra y cosecha de agua.

Se describen los aspectos favorables que contribuyeron al cumplimiento de la meta física financiera de las actividades operativas y por otro lado también se describen, los factores desfavorables en otras actividades, que impidieron el logro de la meta programada, generándose a partir de dicho análisis, un conjunto de alertas tempranas a fin de que la Dirección Ejecutiva tome pleno conocimiento para la toma de decisiones.

La UEFSA siendo el principal referente del sector agrario y riego, en la ejecución de inversiones de recarga hídrica, tiene la finalidad de mejorar la disponibilidad de los recursos hídricos en los territorios de las cuencas hidrográficas, a través del enfoque de siembra, cosecha y gobernanza del agua, los mismos que en el transcurso del año 2024 se ha traducido en la ejecución de inversiones que contempla la construcción de diques para qochas y otras acciones, complementado con el soporte de los centros de costo mediante la ejecución de las actividades operativas identificadas.

El Plan Estratégico Institucional – PEI 2019-2027 Modificado del Pliego MIDAGRI, se constituye en el principal marco estratégico, al cual la UEFSA contribuye en forma directa mediante la Acción Estratégica Institucional “Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios”, que se ha reflejado en los indicadores “número de hectáreas implementadas con infraestructura de siembra y cosecha de agua” y “número de acciones de recarga hídrica implementadas para siembra y cosecha de agua”. En el año 2024, no se programó la implementación de reservorios de regulación estacional.

El Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la UEFSA para el ejercicio fiscal 2024, fue de S/ 7,079,500 de la fuente de financiamiento de Recursos Ordinarios, con el cual se elaboró el Plan Operativo Institucional - POI 2024. Como consecuencia de incorporaciones realizadas durante el ejercicio, el marco alcanzó un Presupuesto Institucional Modificado - PIM de S/ 83,982,942.00 destacando las asignaciones efectuadas por el Pliego para la ejecución física de inversiones de siembra y cosecha de agua en siete regiones, las liquidaciones técnico financieras de inversiones ejecutadas físicamente en el año 2023 en el marco del Plan “Con Punche Perú”, formulación de estudios de pre-inversión, elaboración de expedientes técnicos, entre otros. La ejecución presupuestal conciliado al cierre del año alcanzó la suma de S/ 78,347,430.70 por toda fuente de financiamiento, el cual representa un 93.29% respecto al PIM.

II. ANÁLISIS DESCRIPTIVO QUE MUESTRE LOS MOTIVOS MÁS IMPORTANTES DEL CUMPLIMIENTO O NO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS

a) ¿Qué intervención o acontecimiento sucedieron para el cumplimiento de los logros esperados? *detallar por AEI*

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares

INVERSIONES

Inversiones de siembra u cosecha de agua, (Bloque I-2024 y Bloque II-2024)

En el año 2024, con los recursos asignados (S/ 23,623,141) mediante la RSG N°0012-2024-MIDAGRI-SG, la UEFSA programó la ejecución por Administración Directa de 17 inversiones de Optimización de siembra y cosecha de agua (**Bloque I-2024**), en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lambayeque, Lima y Pasco, cuyas metas contemplaron la construcción de 92 diques para qochas, 53.54 km de zanjías de infiltración, 281.31 ha de reforestación y 84.30 ha de revegetación.

Finalizado el año, en este Bloque I-2024, mediante un presupuesto ejecutado de S/ 19,988,196 se logró la construcción de 91 diques para qochas, en Ayacucho (22), Cusco (25), Huancavelica (10), Lambayeque (05), Lima (16) y Pasco (13), beneficiando a 2,004 familias e incrementando el volumen de recarga hídrica en 3,130,965 m³. Igualmente se cumplió la meta de construcción de 53.54 km de zanjías de infiltración, 281.31 ha de reforestación y 84.30 ha de revegetación con especies nativas.

Asimismo, con RSG N° 0228-2024-MIDAGRI-SG, de fecha 27 de junio, el MIDAGRI aprobó la habilitación presupuestal por la suma de S/ 39,545,814.00 de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, para la ejecución de 26 inversiones IOARR de Rehabilitación cuyas metas en el denominado **Bloque II-2024**, fueron la construcción de diques en 137 qochas y 492.20 km de zanjías de infiltración, todos situados en la región de Puno. El presupuesto habilitado fue rebajado a S/ 39,057,514.00, de los cuales finalmente se ejecutó la suma de S/ 38,314,798.

Las inversiones de Rehabilitación de este Bloque II-2024, se ejecutaron bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores, que se conformaron previamente y cuyos recursos fueron transferidos previa suscripción de convenios con cada uno de ellos. Al término del cuarto trimestre se concluyeron 131 diques para qochas y 492.20 km de zanjías de infiltración, beneficiando a 3,163 familias altoandinas de la región Puno. Se obtendrá un volumen de recarga hídrica de 7,301,978 m³ de agua proveniente de lluvias.

CUADRO N° 01: INTERVENCIONES EJECUTADAS EN EL AÑO 2024

Nº	DEPARTAMENT.	QOCHAS (UND)	ZANJAS INFILTRAC. (Km)	REFORESTAC. (ha)	REVEGETAC. (ha)	VOLUMEN RECARGA (m ³)	FAMILIAS BENEFIC. (N°)
1	AYACUCHO	22	0.0	0.00	0.00	489,822	403
2	CUSCO	25	0.0	0.00	0.00	1,613,080	450
3	HUANCAVELICA	10	0.0	25.00	0.00	89,580	69

4	LAMBAYEQUE	5	40.00	225.00	0.00	94,322	521
5	LIMA	16	0.00	10.00	0.00	475,493	118
6	PASCO	13	13.54	21.31	84.30	368,669	443
7	PUNO	131	492.20	0.00	0.00	7,301,978	3,163
TOTAL		222	545.74	281.31	84.30	10,432,943	5,167

Los principales factores que permitieron ejecutar y concluir con estas acciones fueron los siguientes:

- ✓ Compromiso de los beneficiarios para efectuar los trabajos, a pesar de las intensas lluvias y bajas temperaturas.
- ✓ Experiencia de los profesionales contratados para la ejecución de las obras y la participación de los beneficiarios con mano de obra no calificada remunerada.
- ✓ Seguimiento permanente in situ de parte de la sede central de la UEFSa.

Liquidaciones técnicas financiera de IOARR

Con los recursos asignados en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA (S/ 1,739,374), se tuvo programado realizar la liquidación técnico financiero y cierre de 39 inversiones de siembra y cosecha de agua, cuya ejecución física se realizó y concluyó en el año 2021, 2022 y 2023 (Administración Directa). Al cierre del año, se concluyó con la liquidación técnica financiera de doce (12) inversiones ubicadas en Ancash (01), Apurímac (03), Cusco (05) y Huancavelica (02). Dos (02) se encuentran en proceso de liquidación. Cabe indicar que las otras 25 inversiones que recibieron presupuesto con el PIA, habían sido liquidadas a finales del año 2023, motivo por el cual no fueron registrados como liquidados en el año 2024 poniendo a disposición la suma de S/ 1,259,416.96 al haberse determinado que dichos recursos no serán utilizados. En dicho escenario se ejecutó un presupuesto de S/ 343,360.52

Asimismo, mediante la RSG 0028-2024-MIDAGRI-SG de fecha 01-04-2024 se incorporó el importe de S/ 3,518,550 para la liquidación y cierre de 111 inversiones IOARR, que fueron ejecutados físicamente en el año 2023 en el marco del Plan “Con Punche Perú”. bajo la modalidad de Administración Directa y por Núcleos Ejecutores. De este grupo, solamente pudieron ser liquidados y aprobados con Resolución Directoral Ejecutiva tres (03) inversiones: Ayacucho (02) y Ancash (01). Las restantes 108 inversiones se encuentran en liquidación técnico administrativo, proceso que debe concluir en los primeros meses del año 2025, teniendo en consideración que sobre el presupuesto final de S/ 3,533,550 producto del incremento de S/ 15,000 proveniente de la anulación según NM 000075 de 07 inversiones en Puno, se ejecutó a nivel devengado la cifra de S/ 3,437,363 que representa un 97.3% respecto al presupuesto asignado.

Estudios de preinversión en siembra y cosecha de agua (Bloque III-2024)

En el marco de la RSG 0017-2024-MIDAGRI-SG de fecha 11-03-2024 se incorporó el importe de S/ 5,485,710 para la formulación de estudios de pre inversión de siembra y cosecha de agua por la fuente de financiamiento Recursos Determinados. En este contexto, se programó la cantidad de 131 estudios para inversiones IOARR de siembra y cosecha de agua (Bloque III-2024), de los cuales fueron registrados y aprobados mediante el Formato 7-C la cantidad de 130 inversiones IOARR en 13 regiones, estando aptos para la elaboración de expedientes técnicos previa gestión de recursos. Se

ejecutó la suma de S/ 5,485,430 que prácticamente representa un 100% de ejecución presupuestal.

Estudios de preinversión en siembra y cosecha de agua en Ancash y Piura (Bloque IV-2024)

En este Bloque IV-2024, se tenía cuantificado 74 Ideas de Inversiones IOARR de Rehabilitación en once (11) regiones, sobre los cuales se gestionó recursos por la suma de S/ 3,658,500 para la formulación de los correspondientes 74 estudios de inversiones IOARR de Rehabilitación.

Sin embargo, mediante RSG N° 0085-2024-MIDAGRI-SG, solo se asignó recursos por S/ 355,817 para la formulación de estudios de preinversión, identificando nueve (09) estudios en Ancash y Piura cuyos costos de formulación se ajustaron a dicho presupuesto. Con un presupuesto ejecutado de S/ 355,741, los nueve (09) estudios fueron concluidos mediante el registro y aprobación del Formato 7-C, estando aptos para la elaboración de expedientes técnicos previa gestión de recursos.

Estudios de preinversión en siembra y cosecha de agua en nueve regiones (Bloque IV-2024)

Con el fin de completar la formulación de estudios de IOARR de Rehabilitación, mediante RSG 0090-2024-MIDAGRI-SG del 03-10-2024 se asignó recursos por S/ 2,000,000 para la formulación de 65 estudios en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Moquegua y Pasco, los mismos que al término del año, se concluyeron con el registro y aprobación de los 65 estudios programados. Se gestionarán los recursos para la elaboración de expedientes técnicos.

Estudios de proyectos de preinversión en siembra y cosecha de agua en Amazonas

Mediante RSG 0100-2024-MIDAGRI-SG de fecha 18-10-2024, se asignó la suma de S/ 444,000 para la formulación de cinco (05) estudios de proyectos de inversión bajo la tipología de siembra y cocha de agua, en diversos distritos de la región Amazonas con el fin de contrarrestar los efectos de los incendios forestales. La meta se cumplió mediante el registro y aprobación de los cinco (05) estudios, estando aptos para gestión de recursos que permita la elaboración de los expedientes técnicos.

Estudios de preinversión en siembra y cosecha de agua en Pasco y Junín (ámbito del Lago Chinchaycocha)

En el marco del RSG 0113-2024-MIDAGRI-SG de fecha 13-11-2024 se incorporó el importe de S/ 121,500 para la formulación de dos (02) estudios de pre inversión de IOARR de siembra y cosecha de agua por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, en las regiones de Junín y Pasco, específicamente en los ámbitos de influencia del lago Chinchaycocha. La meta se cumplió al 100% con el registro y aprobación de ambos estudios, estando aptos para la elaboración de expedientes técnicos previa gestión de recursos.

Estudio de preinversión – Cusco

En el Presupuesto Institucional de Apertura 2024, se asignó recursos por S/ 6,828.00 para elaboración de un estudio en el distrito San Salvador, provincia de Calca, Cusco. Los recursos fueron ejecutados al 100%.

Elaboración de expedientes técnicos de 7 proyectos de inversión. Mediante RSG N° 0085-2024-MIDAGRI-SG se asignó la suma de S/ 675,003 que permitió la elaboración de siete (07) expedientes técnicos de siete proyectos de inversión ubicados en las regiones de Ancash, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Lima y Puno. Dichos proyectos que serán ejecutados físicamente en el año 2025 previa gestión de recursos presupuestales, tienen una meta total de 24 qochas, 270 km de zanjas de infiltración, 218 ha de reforestación, 165 ha de protección de praderas y la construcción de 30 reservorios.

Elaboración de expedientes técnicos de IOARR. Con la asignación de recursos por S/ 801,000 otorgado mediante RSG N° 0111-2024-MIDAGRI-SG, se programó la elaboración de 130 expedientes técnicos. Finalmente se logró la aprobación de 129 expedientes técnicos como parte de la fase de ejecución de 129 inversiones IOARR de siembra y cosecha de agua en 13 regiones. Dichos expedientes han determinado como meta física la construcción de 522 diques para qochas.

ACTIVIDADES

Acciones Comunes (Sistemas Administrativos de la UEFSA)

En el marco de la AEI. 03.04, también se incluye la gestión de la UEFSA donde en la mayoría de las actividades operativas programadas en el primer semestre, se cumplieron física y financieramente al 100%, teniendo en consideración que los centros de costo que ejecutan los Sistemas Administrativos de planeamiento, presupuesto, inversiones, contabilidad, tesorería, recursos humanos y abastecimiento, desarrollaron sus acciones respaldados con el presupuesto asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y con los recursos asignados posteriormente a través de la RSG N° 053-2024-MIDAGRI-SG, RSG N° 059-2024-MIDAGRI-SG, RSG N° 0100-2024-MIDAGRI-SG, RSG N° 0108-2024-MIDAGRI-SG, RSG N° 0113-2024-MIDAGRI-SG y RM N° 0300-2024-MIDAGRI.

El factor principal para el cumplimiento al 100% en la mayoría de las actividades programadas, fue que las funciones establecidas en los Lineamientos de Gestión de la UEFSA, se cumplieron estrictamente contando en su gran mayoría con el apoyo de locadores de servicios, cuya contribución a la gestión institucional fue muy importante, dada la limitada cantidad de personal de planta (CAS).

Seguimiento y Monitoreo de inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul

En el numeral 9.1 del Artículo 9° del Reglamento del Fondo Sierra Azul, establece que el seguimiento y monitoreo de las inversiones aprobadas y financiadas por el Fondo y ejecutadas por las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI y gobiernos subnacionales, está a cargo de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul – UEFSA en coordinación con la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto o la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del MINAGRI, presentando reportes mensuales a la Secretaría Técnica del Comité del Fondo, ejercida por la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego - DGIHR del MIDAGRI.

Con las RSG 0035-2024-MIDAGRI-SG y RSG 0113-2024-MIDAGRI-SG se incorporó el importe total de S/ 400,000.00 para implementar el Plan de Seguimiento y Monitoreo del FSA, por la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, lo que ha permitido efectuar parte del Plan aprobado al inicio del año. Cabe precisar que, a pesar de las limitaciones presupuestales, hasta el mes de diciembre se remitió en forma mensual a la DGIHR del

MIDAGRI, el Reporte de Seguimiento y Monitoreo cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Artículo 9° del Reglamento del Fondo Sierra Azul.

Al cierre del año, se ha cuantificado un total de 1,163 inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul, de los cuales 1,028 están a cargo de las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI con un presupuesto asignado de S/ 2,167,574,149 y ejecutado S/ 1,785,972,285. Por otro lado, 135 inversiones pertenecen a gobiernos subnacionales a quienes se financió por un total de S/ 665,287,416 sobre el cual se ha ejecutado la suma de S/ 573,147,212.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 146-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, se aprobó el Programa de Integridad 2024 de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, que permitió realizar acciones de sensibilización y de seguimiento permanente a través de la Oficina de Administración, incidiendo en las metas y acciones del Modelo de Integridad, con el fin de fortalecer la capacidad preventiva y defensiva de la UEFSA, frente a posibles actos de corrupción y diversas prácticas contrarias a la ética.

b) ¿Cuáles fueron los motivos y limitaciones por los cuales no se cumplió con los logros esperados? *detallar por AEI*

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares

INVERSIONES

Inversiones de siembra y cosecha de agua

- ✓ Incumplimiento por parte de los municipios, de los compromisos de apertura de acceso a las zonas de trabajo de las qochas, lo que impidió en varios casos el inicio oportuno y en otros casos el no inicio de las obras.
- ✓ Falta de compromiso por parte de los Municipios para garantizar las Licencias Sociales. Las Municipalidades no gestionan ni sensibilizan a sus beneficiarios previo a la intervención de la UEFSA.
- ✓ Demora por parte de la Autoridad Nacional de Agua - ANA en otorgar las autorizaciones correspondientes para el inicio de las obras (construcción de diques en qochas) de aprovechamiento hídrico, en las fuentes naturales de agua y bienes naturales asociados al agua.
- ✓ Demora por parte del Ministerio de Cultura en otorgar la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de cada una de las 17 inversiones programadas. Los plazos están establecidos en el TUPA del Ministerio de Cultura.
- ✓ Asimismo, la presencia de lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas fueron factores que ocasionaron retrasos en la ejecución.

Liquidaciones técnico financieras de IOARR

- ✓ Respecto a las 39 inversiones IOARR programadas con el Presupuesto Institucional de Apertura, se puso a disposición la suma de S/ 1,259,416.96 correspondiente a recursos de 25 inversiones que ya habían sido liquidados en el año 2023.

- ✓ En relación a las 111 inversiones IOARR ejecutadas físicamente en el año 2023, en el marco del Plan “Con Punche Perú”, 108 inversiones aún se encuentran en proceso de liquidación técnico administrativo, acciones que debe concluir en forma gradual en los primeros meses del año 2025. Cabe indicar que por la naturaleza de este tipo de obras (construcción de diques en qochas), en la fase previa a la liquidación técnico administrativa de las inversiones, se efectúa una acción muy importante, que consiste en efectuar la prueba de consistencia, operatividad y funcionalidad del dique construido, para ello, es necesario que la qocha se encuentre con el volumen de agua adecuado, el cual permite determinar alguna ocurrencia posterior a la conclusión de la obra y poder realizar el correctivo necesario.

ACTIVIDADES

Seguimiento y Monitoreo de inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul

El principal factor para no cumplir con el Plan de Seguimiento y Monitoreo del año 2024 a las inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul, fue el tema presupuestal, específicamente en cantidad y oportunidad, debiendo precisar que recién el 12-04-2024 mediante RSG 035-2024-MIDAGRI-SG se asignó recursos por S/ 200,000.00 para implementar dicho, y a mediados del mes de noviembre la cifra de S/ 200,000.00, lo que evidentemente no permitió realizar todas las metas y acciones programadas en el Plan.

Por otro lado, es reiterativo el incumplimiento de las Unidades Ejecutoras del MIDAGRI y de los gobiernos subnacionales, en la no presentación oportuna de sus informes reportando sus avances físicos y financieros, a pesar de los reiterados requerimientos mensuales de remisión de la información durante los primeros días de cada mes; situación que trasgrede a lo establecido en el numeral 9.4, Artículo 9 del Reglamento del Fondo Sierra Azul.

AEI.06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

Capacitaciones a gobiernos locales y regionales

Los gobiernos subnacionales no realizaron las demandas correspondientes solicitando capacitaciones en formulación y evaluación de inversiones; sin embargo, se realizaron charlas y orientaciones a alcaldes y representantes de varios gobiernos distritales, sobre los requisitos y criterios para acceder a las intervenciones que brinda la UEFSA en relación a las acciones de siembra y cosecha de agua, lo cual implicó que las actividades operativas propiamente dichas no se hayan ejecutado.

- c) **¿Cuál es el nivel de ejecución de los indicadores de las AEI a las que contribuye directamente el CC y/o UE? detallar por AEI (análisis descriptivo por cada indicador).**

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares

La UEFSA contribuye directamente a tres indicadores del PEI 2019-2027 Modificado del Pliego 013 MIDAGRI; En dicho contexto, la ejecución de acciones de recarga hídrica de agua evidenciado con la construcción de 222 diques para qochas, 545.74 km de zanjas de infiltración, 281.31 ha de reforestación y 84.30 ha de revegetación generaron una superficie total de 1,133.97 ha con infraestructura implementada de siembra y cosecha

de agua. Estos resultados sumaron un total de 298 acciones de recarga hídrica implementadas en las siete regiones, lo que permite incrementar la disponibilidad de agua de lluvia, mediante la interceptación y retención de dichas precipitaciones en un volumen de 10,432,943 m³.

Respecto al indicador “número de reservorios de regulación estacional”, este no fue programado en el 2024, debido a que en las ideas de inversiones IOARR presentadas por los gobiernos subnacionales no incluyeron este tipo de intervenciones, debiendo resaltar que la UEFSa ejecuta sus intervenciones netamente por demanda de la población.

Por lo anterior, los resultados logrados por la UEFSa en el año 2024, generaron un incremento en el número de hectáreas con infraestructura implementada y número de acciones de recarga hídrica implementadas para la siembra y cosecha de agua, contribuyendo a los indicadores de la AEI 03.04 establecidos en el PEI 2019-2027 Modificado del Pliego MIDAGRI. Ver Cuadro N° 02.

CUADRO N° 02: IMPLEMENTACIÓN DE LA AEI

Indicador	Meta física		
	Programación	Ejecución	% de ejecución
Indicador AEI.03.04.01 Número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua.			
	1,163.52	1,133.97	97.46%
Indicador AEI.03.04.02. Número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjales de infiltración, reforestación, revegetación, entre otros) implementadas a nivel nacional para siembra y cosecha de agua.			
	305	298	97.7%
Indicador AEI.03.04.03. Número de reservorios de regulación estacional implementadas a nivel nacional.			
	En el año 2024, no hubo programación en este indicador		

Indicador AEI 03.04.01. Número de hectáreas con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua

Departamento	Programación	Ejecución	% de ejecución
Ayacucho	47.47	47.47	100
Cusco	87.97	87.97	100
Huancavelica	32.47	32.46	100
Lambayeque	306.64	306.64	100
Lima	62.47	61.05	97.7
Pasco	137.50	137.50	100
Puno	489.00	460.88	94.2
TOTAL	1,163.52	1,133.97	97.46

Indicador AEI 03.04.02. Número de acciones de recarga hídrica (diques para qochas, zanjales de infiltración, reforestación) implementadas para siembra y cosecha de

agua

Departamento	Programación	Ejecución	% de ejecución
Ayacucho	22	22	100
Cusco	25	25	100
Huancavelica	11	11	100
Lambayeque	14	14	100
Lima	18	17	94.4
Pasco	21	21	100
Puno	194	188	96.9
TOTAL	305	298	97.7

III. ALERTAS TEMPRANAS

Detallar las alertas tempranas¹ que se han identificado sobre la puesta en marcha de lo planificado en el POI para la corrección o mejora de la intervención pública, a nivel de AEI.

¹ Nikander define la alerta temprana como “una observación, una señal, un mensaje o algún otro elemento que es o puede ser entendido como una expresión, una indicación, una prueba o un signo de la existencia de algún tema positivo o negativo futuro o incipiente”. Es una señal, presagio o indicio de desarrollos futuros.

Tabla 1: Estructura para la determinación y análisis de las alertas

AEI	AO o proyecto	Posible ocurrencia de algo (Alertas)	Identificación de las causas	Determinación del riesgo	Consecuencia o problema que se originaria	Determinación de la Solución
AEI.03.04	Inversión CUI 2618188 (Puno)	Posibilidad de no ejecución física de cuatro (04) qochas	Por problemas sociales al interior de la misma comunidad por la propiedad de los terrenos adyacentes a las qochas o por desistimiento de los mismos pobladores.	Que no se ejecuten las cuatro qochas programadas	Se podría agravar la situación de escasez hídrica en la zona, perjudicando las actividades agropecuarias y calidad de vida	Sensibilizar a la autoridad local y a los productores, sobre las consecuencias negativas, que se podrían generar. Se identifiquen otras qochas como reemplazantes de las originales.
AEI.03.04	Inversión CUI 2625393 (Puno)	Posibilidad de no ejecución física de una (01) qocha	Por problemas sociales al interior de la misma comunidad por la propiedad del terreno adyacente a la qocha	Que no se ejecute la qocha programada.	Se podría agravar la situación de escasez hídrica en la zona, perjudicando las actividades agropecuarias y calidad de vida	Sensibilizar a la autoridad local y a los productores, sobre las consecuencias negativas, que se podrían generar. Se identifique otra qocha como reemplazante de la original.
AEI.03.04	111 inversiones IOARR ejecutadas físicamente en el año 2023, en el marco del Plan “Con Punche Perú”	No se concluya con la liquidación y cierre de las 108 inversiones aún en proceso de liquidación técnico administrativo.	Demora en las pruebas de consistencia, operatividad y funcionalidad del dique construido, además de la validación de la documentación financiera.	Se corre el riesgo de no determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico. Asimismo, que no se pueda registrar el cierre de la inversión en el aplicativo de Invierte Pe.	La contribución al cierre de brechas no se podrá contabilizar. Asimismo, dichas inversiones estarían siendo considerados en la relación de proyectos caducos o abandonados (Índice de corrupción e inconducta funcional - INCO), cuyo seguimiento está a cargo de la CGR.	Que la Oficina de Gestión de Proyectos implemente las acciones necesarias para concluir con la liquidación técnica financiera y cierre de las inversiones pendientes.



AEI	AO o proyecto	Posible ocurrencia de algo (Alertas)	Identificación de las causas	Determinación del riesgo	Consecuencia o problema que se originaria	Determinación de la Solución
AEI.03.04	Actividades Operativas de Acciones Comunes (Gestión del Programa)	No se cuente con el respaldo presupuestal necesario, para la contratación de bienes y servicios (Locadores)	Los recursos asignados en el PIA y la asignación posterior de recursos no son suficientes para la operatividad de la UEFSa	Que la UEFSa no pueda cumplir con los permanentes requerimientos, encargos y responsabilidades relacionados al quehacer institucional	Exponer a la institución a responsabilidades funcionales y del Sistema de Control.	Reiterar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI, la asignación de los recursos presupuestales solicitados.
AEI.06.03	Seguimiento y Monitoreo de las inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul	No se viene implementando a cabalidad el Plan de Seguimiento y Monitoreo de las inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul	Por falta de presupuesto, debiendo precisar que el Plan y los recursos asociados a dicho Plan son aprobados por el Fondo Sierra, sin embargo, estos no son asignados en su integridad.	Se corre el riesgo de no cumplir con lo establecido en el numeral 9.1, Artículo 9 del Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul.	Exponer a la institución a responsabilidades funcionales y del Sistema de Control.	Reiterar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MIDAGRI, la asignación de los recursos presupuestales que se soliciten.

IV. CONCLUSIONES

(Detallar por AEI)

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares

- ✓ Al cierre del año fiscal 2024, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/ 83,982,942 producto de las incorporaciones de recursos para la ejecución física de 17 inversiones IOARR con recursos del Fondo Sierra Azul, ejecución física de 26 inversiones IOARR todos en Puno, elaboración de expedientes técnicos, formulación de estudios de preinversión, liquidación de inversiones IOARR ejecutados físicamente en años anteriores, ejecución de Plan de Seguimiento y Monitoreo de inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul, y gastos de gestión administrativa.
- ✓ La ejecución presupuestal al cierre del periodo alcanzó el importe de S/ 78,347,430.70 por toda fuente de financiamiento, el cual representa un 93.29% respecto al PIM.
- ✓ Respecto a las inversiones de siembra y cosecha de agua, a la finalización del año 2024, se ejecutó un total de 43 inversiones IOARR de siembra y cosecha de agua en siete regiones, que resultó en la construcción al 100% de 222 diques para qochas, 545.74 km de zanjas de infiltración, 281.31 ha de reforestación y 84.30 ha de revegetación, beneficiando a 5,167 familias y generando un volumen de recarga hídrica 10,432,943 m³ de agua proveniente de lluvias.
- ✓ Con la ejecución de 43 inversiones de agua evidenciado con la construcción de 222 diques para qochas y el resto de actividades complementarias, se generó una superficie total de 1,133.97 ha con infraestructura implementada de siembra y cosecha de agua y 298 acciones de recarga hídrica implementadas en las siete regiones, contribuyendo a los indicadores AEI 03.04.01 y AEI 03.04.02 del PEI 2029-2027 Actualizado.
- ✓ En la ejecución de las inversiones, se presentaron problemas siendo los más reiterados, el incumplimiento de las autoridades locales (Municipalidades) en facilitar el acceso a las zonas de trabajo, otra causa evidente fue la demora del ANA en aprobar la autorización para la ejecución de obras y del Ministerio de Cultura en aprobar el Plan de Monitoreo Arqueológico. Asimismo, la presencia de intensas lluvias y bajas temperaturas, ocasionaron retrasos en el inicio y ejecución de las qochas.
- ✓ Respecto a las liquidaciones técnico financieras de inversiones ejecutadas en los años 2021, 2022 y 2023, se liquidaron 12 inversiones, dos se encuentran en proceso y los otros 25 ya habían sido liquidados en el año 2023. Sobre las 111 liquidaciones de inversiones ejecutadas en el año 2023 mediante el Plan “Con Punche Perú”, solamente se liquidaron tres inversiones, quedando aun 108 en proceso.
- ✓ Se formularon un total de 211 estudios de pre-inversión de siembra y cosecha de agua de los cuales 206 fueron IOARR y cinco de proyectos de inversión.
- ✓ Igualmente, se elaboraron un total de 136 expedientes técnicos de siembra y cosecha de agua, de los cuales siete corresponden a proyectos de inversiones y los restantes 129 pertenecen a IOARR de Optimización.
- ✓ El Plan de Seguimiento y Monitoreo del año 2024 orientado a las inversiones de infraestructura hídrica financiadas por el Fondo Sierra Azul de entidades del sector agrario y de riego y gobiernos subnacionales, se cumplió en forma parcial debido a la limitada asignación de recursos presupuestales.

AEI.06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales

- ✓ No se demandaron capacitaciones de parte de los gobiernos subnacionales programados; sin embargo, se realizaron charlas y orientaciones a alcaldes y representantes de varios gobiernos distritales, sobre los requisitos y criterios para acceder al apoyo que brinda la UEFSA en relación a las acciones de siembra y cosecha de agua.

AEI.06.06 Modelo de integridad implementado en el MIDAGRI

- ✓ En el marco del Programa de Integridad 2024 de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, se realizaron acciones de sensibilización y de seguimiento permanente a través de la Oficina de Administración, incidiendo en las metas y acciones del Modelo de Integridad.

V. RECOMENDACIONES

(Detallar por AEI)

AEI.03.04 Infraestructura de siembra y cosecha de agua implementada para la seguridad hídrica agraria de los productores agrarios familiares

- ✓ Gestionar los recursos para la elaboración de 211 expedientes técnicos, cuyos estudios fueron concluidos en el 2024. Permitirá quedar expeditos para la ejecución física correspondiente.
- ✓ Concientizar a las autoridades locales sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos para facilitar el acceso a las obras.
- ✓ Evitar las cancelaciones o desistimiento de las inversiones por parte de los beneficiarios o gobiernos locales, sobre todo de construcción de diques para qochas, pues la gestión previa ha implicado uso de recursos presupuestales para elaboración de estudios, gestión de autorizaciones, elaboración de expedientes técnicos, contratación de personal, etc.
- ✓ La OGPP-MIDAGRI habilite en el año 2025 los recursos presupuestales para la implementación del Plan de Seguimiento y Monitoreo a las inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul.
- ✓ Reiterar a los gobiernos subnacionales y Unidades Ejecutoras del MIDAGRI, a fin de cumplir con la presentación oportuna de los informes mensuales, en el marco del Plan del Seguimiento y Monitoreo a las inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul.

AEI.06.03 Mecanismos de articulación implementados con los gobiernos regionales y locales.

- ✓ Definir el tipo de actividad operativa que realice la UEFSA, relacionado a la articulación con los gobiernos subnacionales, toda vez que durante el año 2024, se realizaron charlas y orientaciones sobre la gestión que deben realizar las autoridades y representantes de dichos gobiernos, para acceder a las intervenciones de siembra y cosecha de agua que ejecuta la UEFSA.

VI. ANEXOS

Reporte de Seguimiento Anual del Plan Operativo Institucional - POI 2024.



Firmado digitalmente por MENDOZA
SARMIENTO Eduardo FAU
20600943996 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2025 09:01:58 -05:00

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2024 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

miércoles, 29 de enero de 2025

SECTOR : 13 - AGRICULTURA
PLIEGO : 013 - M. DE AGRICULTURA Y RIEGO
UE: 001634 - MINAGRI - FONDO MI RIEGO
CC: Todos

☒ PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%
[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
OEI.03	I	MEJORAR EL USO DEL RECURSO HÍDRICO PARA FINES AGRARIOS POR LOS PRODUCTORES AGRARIOS																			
AEI.03.04	I	INFRAESTRUCTURA DE SIEMBRA Y COSECHA DE AGUA IMPLEMENTADA PARA LA SEGURIDAD HÍDRICA AGRARIA DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS																			
AOI00163400251 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595559- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400252 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592251- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400253 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592287- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400254 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592292- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400255 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592293- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400256 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592914- AYACUCHO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 0.00	1.00 0.00	0.00	
AOI00163400481 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649719 - PASCO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400482 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2651001 - PASCO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400483 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2650665 - PASCO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400475 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2650685 - LA LIBERTAD			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400476 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649885 - MOQUEGUA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400477 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649831 - MOQUEGUA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400478 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649829 - MOQUEGUA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400479 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2650654 - MOQUEGUA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400480 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649717 - PASCO			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400469 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2650802 - LIMA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400470 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2648825 - LIMA			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400471 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649650 - LA LIBERTAD			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400472 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649861 - LA LIBERTAD			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO EJECUTADO	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00	1.00 1.00	100.00	
AOI00163400473 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA INVERSIÓN IOARR DE OPTIMIZACIÓN, CUI 2649648 - LA LIBERTAD			OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

REPORTE SEGUIMIENTO POI

OESTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA LUCIA Y DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618780																	
AOI00163400330 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.) Y ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PUCARÁ SUROESTE, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE LLALLI Y AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR, Y DISTRITO DE OCUVIRI, PROVINCIA LAMPA, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618786	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
AOI00163400331 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO COJATA, UBICADO EN EL DISTRITO DE COJATA DE LA PROVINCIA DE HUANCANE Y DISTRITO DE HUAYRAPATA, PROVINCIA MOHO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2622221	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
AOI00163400332 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO PUTINA, UBICADO EN EL DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA SAN ANTONIO DE PUTINA, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2622232	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	4.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
AOI00163400333 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA MELGAR, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2622245	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
AOI00163400334 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO ASILLO AZANGARO, UBICADO EN DISTRITO DE AZANGARO Y DISTRITO DE ASILLO, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2622251	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
AOI00163400323 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.) Y ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO ILAVE NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE PICHACANI Y DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2616923	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
AOI00163400324 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO ILAVE NOROESTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE ACORA Y DISTRITO DE PICHACANI, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2616928	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
AOI00163400325 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO ILAVE SANTA ROSA, UBICADO EN EL DISTRITO DE ILAVE Y DISTRITO DE SANTA ROSA, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618188	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
AOI00163400326 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO CAPAZO, UBICADO EN EL DISTRITO DE CAPAZO, PROVINCIA EL COLLAO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618196	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
AOI00163400327 - REPARACION DE ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO INTERCUENCA 0157 SURESTE, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE ANAPIA, UNICACHI, TINICACHI, OLLARAYA, YUNGUYO, CUTURARI Y DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618720	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	109,000.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109000.00	109,000.00
AOI00163400328 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO CALLACCAME NORTE ILAVE ESTE, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE CONDURIRI, ILAVE Y SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL COLLAO, Y EN EL DISTRITO DE JULI Y DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA CHUCUITO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2618721	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11.00	12.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.00
AOI00163400317 - REPARACION DE ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO INTERCUENCA RAMIS - 0175, UBICADO EN LOS DISTRITOS DE ARAPA, CHUPA Y SAMAN, DE LA PROVINCIA DE AZANGARO, DISTRITO COATA Y DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2615905	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	METRO LINEAL	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141000.00	141,000.00
AOI00163400318 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.) Y ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO COATA SUR TAMBO NORTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE CABANILLAS DE LA PROVINCIA DE SAN ROMAN, Y EN EL DISTRITO DE MAÑAZO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2615919	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
AOI00163400319 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.) Y ZANJA DE INFILTRACION (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO ILRA MEDIO SUR, UBICADO EN EL DISTRITO DE TIQUILLACA Y DISTRITO DE ATUNCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2615926	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
AOI00163400320 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO MACUSANI, UBICADO EN EL DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA CARABAYA, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2616163	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
AOI00163400321 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO SAN ANTON, UBICADO EN EL DISTRITO DE ANTAUTA DE LA PROVINCIA DE MELGAR, Y EN EL DISTRITO DE SAN ANTON, PROVINCIA AZANGARO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2616175	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	8.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	8.00
AOI00163400322 - REPARACION DE QOCHAS (EXCLUSIVO PARA N.E.); EN EL(LA) INFRAESTRUCTURA NATURAL DEL TERRITORIO HÍDRICO PRODUCTIVO TAMBO NORESTE, UBICADO EN EL DISTRITO DE MAÑAZO Y DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO. CUI 2616920	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00
AOI00163400311 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2593155-PUNO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400312 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595274-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400313 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595307-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400314 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2600145-APURIMAC	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AOI00163400279 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592296-HUANCAVELICA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400280 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2593156-HUANCAVELICA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400269 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592753-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400270 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592760-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400271 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595443-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400272 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592258-HUANCAVELICA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400273 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592282-HUANCAVELICA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400274 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592283-HUANCAVELICA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400263 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2593029-CAJAMARCA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400264 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595757-CAJAMARCA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400265 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592538-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400266 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592728-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400267 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592730-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400268 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592741-CUSCO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400257 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592926-AYACUCHO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400258 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595429-AYACUCHO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400259 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2595111-AYACUCHO	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400260 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2591824-CAJAMARCA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400261 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592585-CAJAMARCA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00163400262 - LIQUIDACION TECNICO FINANCIERA DE LA IOARR CUI 2592594-CAJAMARCA	OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

OEI.06	II	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.04:	61.2
AEI.06.05	II	MECANISMOS DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL MIDAGRI		

CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AOI00163400342 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES COMPLEMENTARIAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS			OFICINA DE ADMINISTRCIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00
							EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
							EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.05:														

AEI.06.06	II	MODELO DE INTEGRIDAD IMPLEMENTADO EN EL MIDAGRI																				
CÓDIGO	TIPO / DE OEI	OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO													AVANCE ACUMULADO	AVANCE % ACUMULADO
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AOI00163400052 - SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION			OFICINA DE ADMINISTRACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	9.00	12.00	33.33
							EJECUTADO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	4.00		
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.06:																						33.3

EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO TOTAL:	61.20
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I :	61.17
EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II :	66.67

TABLA RESÚMEN						AO EN SEGUIMIENTO		359
Año: 2024	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA	AEI / AO EN EJECUCIÓN	AO CON INFORMACIÓN COMPLETA		359
Acciones Estratégicas	2		1	-	3	AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA		0
Actividades Operativas (Ejecución física)	140	5	214	0	359			

ALERTAS IDENTIFICADAS:

ALERTAS TEMPRANAS 2024 NOTA: El reporte de Seguimiento extraído del aplicativo CEPLAN V. 01 no refleja la ejecución presupuestal, el cual se encuentra detallado en el informe. 1. Obras de inversiones de siembra y cosecha de agua A pesar de las diversas gestiones y coordinaciones con las autoridades locales y comunidades campesinas, en el Bloque I-2024 de inversiones IOARR de Optimización, se corre el riesgo de que en el departamento de Lambayeque no se ejecute la construcción de tres (03) qochas, por falta de vías de acceso al lugar de las obras, a pesar del compromiso asumido por el alcalde distrital. Igualmente, en el departamento de Lima, existe la posibilidad de no construir dos (02) qochas, debido al desistimiento de los mismos pobladores por problemas sociales surgidos al interior de sus comunidades. En cualquiera de los casos, la no ejecución de las qochas, podría agravar la situación de déficit hídrico en los ámbitos aledaños a las intervenciones, perjudicando la actividades agropecuarias y calidad de vida de la población altoandina. Otros motivos que generó retrasos en el inicio de varias obras, fue la demora por parte de la Autoridad Nacional de Agua - ANA en otorgar las autorizaciones correspondientes para el inicio de las obras (construcción de diques en qochas) e igualmente por demora del Ministerio de Cultura en otorgar la autorización para la ejecución del Plan de Monitoreo Arqueológico de cada una de las 17 inversiones programadas. Asimismo, la presencia de lluvias, fuertes vientos y bajas temperaturas fueron factores que ocasionaron retrasos en la ejecución. 2. Liquidaciones técnico financieras de inversiones de siembra y cosecha de agua En relación a las 111 inversiones IOARR ejecutadas físicamente en el año 2023, en el marco del Plan "Con Punche Perú", todas se encuentran en proceso de liquidación; sin embargo siempre está latente la posibilidad de que no se pueda concluir con todas las liquidaciones, pues, es necesario realizar previamente las pruebas hidráulicas de rigor, que consiste en efectuar la prueba de consistencia, operatividad y funcionalidad del dique construido y para ello es necesario que las qochas se encuentren con el volumen de agua adecuado, el cual permite determinar alguna ocurrencia posterior a la conclusión de la obra y poder realizar el correctivo necesario. Asimismo, el acceso al lugar de las qochas, se hizo muy difícil, debido al mal estado de los caminos producto de las intensas lluvias de la temporada. 3. Seguimiento y Monitoreo de inversiones financiadas por el Fondo Sierra Azul No se cumplió el Plan de Seguimiento y Monitoreo del año 2024, que consiste en realizar las visitas y seguimiento a las inversiones de infraestructura de riego ejecutadas y en ejecución financiadas por el Fondo Sierra Azul, debido a la falta de presupuesto, debiendo precisar que recién el 12-04-2024 mediante RSG 035-2024-MIDAGRI-SG se asignó recursos por S/ 200,000.00 para implementar dicho Plan, quedando aún pendiente la cifra solicitada de S/ 668,520.00. De no contar con el presupuesto requerido, se corre el riesgo de no cumplir con lo establecido en el numeral 9.1, Artículo 9 del Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul. 4. Capacitaciones a gobiernos locales en siembra y cosecha de agua Las capacitaciones inicialmente programadas bajo un concepto y esquema definido, no se realizaron de la manera esperada, pues se varió la modalidad de atención a los alcaldes y representantes de varios gobiernos distritales, realizando charlas y orientaciones sobre los requisitos y criterios para acceder a las intervenciones que brinda la UEFSa en relación a las acciones de siembra y cosecha de agua, lo cual implica que las actividades operativas propiamente dichas no se hayan ejecutado.

NOTAS:

- (1) Forman parte del reporte solo las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en reprogramación.
- (2) La columna AVANCE ACUMULADO, en las filas PROGRAMADO y EJECUTADO de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en la columna TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" se suma los valores de enero a diciembre.
 - b) Si es "Acumulado Mensual" se toma el último valor mayor a cero de enero a diciembre.
 - c) Si es "No Acumulado" se muestra el valor registrado como total anual.
- (3) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN:
 - a) Si es "Acumulado Anual" o "Acumulado Mensual" se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada) *100.
 - b) Si es "No Acumulado" , , como el promedio de (ejecución / programación)*100 de cada mes desde enero a diciembre. Considerando solo a las AO cuya programación sea mayor a 0.
 - c) Para todos los casos, mostrará "S.I." si falta registrar el seguimiento en algún mes cuyo plazo entre enero a diciembre ya haya vencido.
- (4) La sigla "S.I." significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en algunos de los meses cuyo plazo ha vencido a la fecha de consulta del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el día 20 del siguiente mes.
- (5) La sigla "S.P." significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en todos los meses ya ejecutados a la fecha de consulta del reporte.
- (6) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones:
 - a) Solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en "S.I."
 - b) No entra en el promedio las AO con "-" ni "S.P."
- (7) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO.
- (8) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO I es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo I.
- (9) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA PROMEDIO POR OEI TIPO II es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA de todas las AO pertenecientes a las AEI tipo II.



Firmado digitalmente por MENDOZA
SARMIENTO Eduardo FAU
20600943996 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.02.2025 09:03:51 -05:00